

## Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen den 30 augusti 2022

### Sammanträdet plats och tid

Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 11.00

### Beslutande

Morgan Olsson (S), ordförande  
Rebecca Sjöstedt (S)  
Bertil Johansson (S)  
Sara Kjellsdotter (S)  
Mats Gärd (C)  
Kerstin Engkvist (C)  
Göran Espmark (C)  
Simon Högberg (M)  
Håkan Espmark (M), digitalt  
Veronica Berglund (SD)  
Anders Bryntesson (RD) tjänstgörande ersättare  
Roger Kristofersson (S) tjänstgörande ersättare  
Desirée Edin (S) tjänstgörande ersättare

### Justerare

Mats Gärd utses att justera protokollet paragraf 135. Protokollet justeras elektroniskt.

### Underskrifter

---

Morgan Olsson, ordförande

---

Carina Wiik, sekreterare

---

Mats Gärd, justerare

### Anslag/Bevis

Protokollet är justerat och kommunstyrelsen publicerar det på kommunens webbplats under perioden tisdag 30 augusti 2022 till onsdag 21 september 2022. Protokollet förvaras på kommunkansliet i Strömsund.

**Övriga närvarande**

Carina Wiik, sekreterare

Anneli Svensson, kommundirektör

Elin-Maria Eriksson, verksamhetscontroller

Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen

den 30 augusti 2022

---

Diarienummer KS.2022.534

## § 135 Fiberprojekt Rossön

Fiberutbyggnaden i Rossön har varit en långdragen process, flera aktörer har försökt att sälja in och bygga ut fibernät men inte lyckats. Både det kommunägda bolaget Servanet och kommersiell aktör har gått ut med erbjudanden om fiberanslutning och haft kampanjer i Rossön med omnejd, men ingen aktör lyckades få tillräckligt många beställningar för att starta en utbyggnad under perioden 2016–2020.

Den lokala samhällsföreningen i Rossön har hela tiden varit engagerad i fiberfrågan och jobbat ideellt för att mobilisera på lokal nivå. År 2021 påbörjade Zpyke utbyggnad av fiber i Rossön på uppdrag av Strömsunds kommun.

Entreprenaden har inte fortskridit såsom överenskommits. Entreprenören var i dröjsmål redan vid årsskiftet och har sedan dess haft flera månader på sig att komma i fas och återuppta arbetet. Entreprenören gavs en sista chans i och med det tilläggsavtal som träffades i juni, men sedan det avtalet ingicks har entreprenören fortfarande inte kommit i fas för projektet.

Entreprenaden har nu försenats så att den uppenbarligen inte kan färdigställas inom kontraktstiden vilket innebär en väsentlig olägenhet för kommunen (ABT 06, 8 kap. 1 § p.1). Entreprenören har även genom ovan nämnda avtalsbrott brutit i fullgörandet av sina ålägganden så att entreprenadens kontraktsenliga färdigställande därigenom äventyras (ABT 06, 8 kap. 1 § p.1). Detta är skäl för hävning.

### Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

### Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen enligt upprättat förslag.

### Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar härmed att häva entreprenadkontraktet med Zpyke AB rörande fiberutbyggnaden i Rossön, daterat 31 mars 2021 inklusive tilläggsavtalet daterat den 23 juni 2022, såvitt avser återstående arbeten.
2. Kommundirektören ska ge Servanet uppdraget att ta fram kostnadsberäkning och förslag för ett övertagande av projektet.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott får delegation på att teckna avtal med Servanet för fortsatt utbyggnad av fiber i Rossön.
4. Eventuellt behov av ytterligare finansiering hanteras separat.

### Beslut skickas till

Teknik- och serviceförvaltningen, Richard Persson  
Kommundirektör, Anneli Svensson

---

Justerare